

Календарно-сетевая модель 4 уровня по объекту:
КУУГ Северо-Комсомольского месторождения

#	Идентификатор операции	Название операции	Единица измерения	Плановое количество	Длительность - по завершении	Начало	Окончание	2020				2021				2022				2023							
								K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4					
1	КУУГ Северо-Комсомольского месторождения					672	01.10.2020	09.05.2023	01.10.2020 → 09.05.2023																		
2	Ключевые вехи проекта					672	01.10.2020	09.05.2023	01.10.2020 → 09.05.2023																		
3	СМР					460	01.10.2020	18.07.2022	01.10.2020 → 18.07.2022																		
4	МПГ.СМР2381	СМР начаты			0	01.10.2020		01.10.2020	◆																		
5	МПГ.СМР2385	Начало комплексного опробования			0	18.07.2022															18.07.2022	◆					
6	МПГ.СМР2390	СМР завершены			0		18.07.2022															◆ 18.07.2022					
7	ПНР					460	01.10.2020	18.07.2022	01.10.2020 → 18.07.2022																		
8	МПГ.СМР2320	ПНР начаты			0	01.10.2020		01.10.2020	◆																		
9	МПГ.СМР2330	Индивидуальные испытания завершены			0		05.05.2022														05.05.2022	◆					
10	МПГ.СМР2340	Комплексное опробование завершено			0		18.07.2022														18.07.2022	◆					
11	МПГ.СМР2350	ПНР завершены			0		18.07.2022														18.07.2022	◆					
12	ВЭ					138	28.10.2022	09.05.2023	28.10.2022 → 09.05.2023																		
13	МПГ.СМР2270	Работы по ВЭ начаты			0	28.10.2022															28.10.2022	◆					
14	МПГ.СМР2310	Работы по ВЭ завершены			0		09.05.2023														09.05.2023	◆					
15	Строительно-монтажные работы					460	01.10.2020	17.07.2022	01.10.2020 → 17.07.2022																		
16	Выполнение СМР					655	01.10.2020	17.07.2022	01.10.2020 → 17.07.2022																		
17	Емкость аварийного слива дизельного топлива V=12,5 м3					127	01.10.2020	04.02.2021	01.10.2020 → 04.02.2021																		
18	МПГ.СМР2680	Выполнение СМР по Емкости аварийного слива дизельного топлива V12.5 м3			126	01.10.2020	03.02.2021		01.10.2020 → 03.02.2021																		
19	5535-P-014.013.004-АС-01					127	01.10.2020	04.02.2021	01.10.2020 → 04.02.2021																		
20	МПГ.СМР2690	5535-P-014.013.004-АС-01			127	01.10.2020	04.02.2021		01.10.2020 → 04.02.2021																		
21	МПГ.СМР2700	Разработка грунта	м3	215	2	01.10.2020	02.10.2020	01.10.2020	02.10.2020																		
22	МПГ.СМР3050	Погружение свай	шт	8	1	03.10.2020	03.10.2020	03.10.2020	03.10.2020																		
23	МПГ.СМР3060	Монтаж оголовков	шт	8	1	04.10.2020	04.10.2020	04.10.2020	04.10.2020																		
24	МПГ.СМР3070	Монтаж металлоконструкций	тн	0.66	1	05.10.2020	05.10.2020	05.10.2020	05.10.2020																		
25	МПГ.СМР3080	Обратная засыпка с уплотнением грунта	м3	192	1	04.02.2021	04.02.2021														04.02.2021	04.02.2021					
26	5535-P-014.013.000-ТХ-01					1	03.02.2021	03.02.2021														03.02.2021	03.02.2021				
27	МПГ.СМР2710	5535-P-014.013.000-ТХ-01			1	03.02.2021	03.02.2021		03.02.2021 03.02.2021																		
28	МПГ.СМР2720	Монтаж емкости аварийного слива дизельного топлива V=12,5 м3	шт	1	1	03.02.2021	03.02.2021		03.02.2021 03.02.2021																		
29	2КТПБ-160/6/0,4 кВ					12	05.10.2020	16.10.2020	05.10.2020 → 16.10.2020																		
30	МПГ.СМР1610	Выполнение СМР по 2КТПБ-160/6/0,4 кВ			12	05.10.2020	16.10.2020		05.10.2020 → 16.10.2020																		
31	5535-P-014.013.002-АС-01					12	05.10.2020	16.10.2020	05.10.2020 → 16.10.2020																		
32	МПГ.СМР1600	5535-P-014.013.002-АС-01			12	05.10.2020	16.10.2020		05.10.2020 → 16.10.2020																		
33	МПГ.СМР1620	Погружение свай	шт	13	2	05.10.2020	06.10.2020	05.10.2020	06.10.2020																		
34	МПГ.СМР1630	Монтаж металлоконструкций	тн	6.04	10	07.10.2020	16.10.2020	07.10.2020	16.10.2020																		
35	Блок автоматики					10	08.10.2020	17.10.2020	08.10.2020 → 17.10.2020																		
36	МПГ.СМР1720	Выполнение СМР по Блок автоматики			10	08.10.2020	17.10.2020		08.10.2020 → 17.10.2020																		
37	5535-P-014.013.007-АС-01					10	08.10.2020	17.10.2020	08.10.2020 → 17.10.2020																		
38	МПГ.СМР1730	5535-P-014.013.007-АС-01			10	08.10.2020	17.10.2020		08.10.2020 → 17.10.2020																		
39	МПГ.СМР1740	Погружение свай	шт	4	1	08.10.2020	08.10.2020	08.10.2020	08.10.2020																		
40	МПГ.СМР1790	Монтаж металлоконструкций	тн	0.5	1	17.10.2020	17.10.2020	17.10.2020	17.10.2020																		
41	Резервуар противопожарного запаса воды, V=100 м3					133	10.10.2020	19.02.2021	10.10.2020 → 19.02.2021																		
42	МПГ.СМР1680	Выполнение СМР по Резервуар противопожарного запаса воды, V=100 м3			133	10.10.2020	19.02.2021		10.10.2020 → 19.02.2021																		
43	5535-P-014.013.005-АС-01					23	10.10.2020	01.11.2020	10.10.2020 → 01.11.2020																		
44	МПГ.СМР1690	5535-P-014.013.005-АС-01			23	10.10.2020	01.11.2020		10.10.2020 → 01.11.2020																		
45	МПГ.СМР1710	Погружение свай	шт	18	2	10.10.2020	11.10.2020	10.10.2020	11.10.2020																		
46	МПГ.СМР1830	Монтаж оголовков	шт	18	1	12.10.2020	12.10.2020	12.10.2020	12.10.2020																		
47	МПГ.СМР1870	Монтаж металлоконструкций	тн	7.5	15	18.10.2020	01.11.2020	18.10.2020	01.11.2020																		
48	5535-P-014.013.000-ПТ-01					16	04.02.2021	19.02.2021	04.02.2021 → 19.02.2021																		
49	МПГ.СМР1700	5535-P-014.013.000-ПТ-01			16	04.02.2021	19.02.2021		04.02.2021 → 19.02.2021																		
50	МПГ.СМР1750	Монтаж резервуаров	шт	2	4	04.02.2021	07.02.2021	04.02.2021	07.02.2021																		
51	МПГ.СМР1880	Монтаж трубопроводов	м.п.	16.3	1	08.02.2021	08.02.2021	08.02.2021	08.02.2021																		

#	Идентификатор операции	Название операции	Единица измерения	Плановое количество	Длительность - по завершении	Начало	Окончание	Год												
								2020			2021			2022			2023			
								K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2
113	5535-P-014.013.001-TX-01					57	01.04.2022	27.05.2022	01.04.2022 → 27.05.2022											
114	МПГ.СМР3250	5535-P-014.013.001-TX-01			57	01.04.2022	27.05.2022													
115	МПГ.СМР3260	Монтаж технологического трубопровода	м.п.	304	12	01.04.2022	12.04.2022	01.04.2022 12.04.2022												
116	МПГ.СМР3270	Монтаж ЗРА	шт	67	7	13.04.2022	19.04.2022	13.04.2022 19.04.2022												
117	МПГ.СМР3280	Испытание трубопровода	комплект	1	11	20.04.2022	30.04.2022	20.04.2022 30.04.2022												
118	МПГ.СМР3290	Устройство АКЗ трубопровода	м2	386	4	01.05.2022	04.05.2022	01.05.2022 04.05.2022												
119	МПГ.СМР3300	Изоляция трубопровода	м.п.	304	20	08.05.2022	27.05.2022	08.05.2022 27.05.2022												
120	Ограждение					21	22.05.2021	11.06.2021	22.05.2021 11.06.2021											
121	МПГ.СМР1800	Выполнение СМР по Ограждению			21	22.05.2021	11.06.2021													
122	5535-P-014.013.009-АС-01					21	22.05.2021	11.06.2021	22.05.2021 11.06.2021											
123	МПГ.СМР1810	5535-P-014.013.009-АС-01			21	22.05.2021	11.06.2021													
124	МПГ.СМР1820	Разработка грунта	м3	128	1	22.05.2021	22.05.2021	22.05.2021 22.05.2021												
125	МПГ.СМР1970	Погружение свай	шт	21	2	23.05.2021	24.05.2021	23.05.2021 24.05.2021												
126	МПГ.СМР2000	Обратная засыпка с уплотнением грунта	м3	111	1	25.05.2021	25.05.2021	25.05.2021 25.05.2021												
127	МПГ.СМР2060	Устройство ограждения	м.п.	308	17	26.05.2021	11.06.2021	26.05.2021 11.06.2021												
128	Система электрообогрева					96	13.04.2022	17.07.2022	13.04.2022 → 17.07.2022											
129	МПГ.СМР2840	Система электрообогрева			96	13.04.2022	17.07.2022													
130	5535-P-014.013.000-СЭО-01					40	13.04.2022	22.05.2022	13.04.2022 → 22.05.2022											
131	МПГ.СМР2850	5535-P-014.013.000-СЭО-01			40	13.04.2022	22.05.2022													
132	МПГ.СМР2860	Монтаж защитной трубы	м.п.	365	2	13.04.2022	14.04.2022	13.04.2022 14.04.2022												
133	МПГ.СМР3180	Монтаж электрооборудования	шт	53	4	15.04.2022	18.04.2022	15.04.2022 18.04.2022												
134	МПГ.СМР3310	Прокладка кабельной продукции	м.п.	4500	13	05.05.2022	17.05.2022	05.05.2022 17.05.2022												
135	МПГ.СМР3320	Устройство заземления	м.п.	135	5	18.05.2022	22.05.2022	18.05.2022 22.05.2022												
136	Система электроснабжения					639	17.10.2020	17.07.2022	17.10.2020 → 17.07.2022											
137	МПГ.СМР2870	Система электроснабжения			639	17.10.2020	17.07.2022													
138	5535-P-014.013.000-СЭС-01					585	17.10.2020	24.05.2022	17.10.2020 → 24.05.2022											
139	МПГ.СМР2880	5535-P-014.013.000-СЭС-01			585	17.10.2020	24.05.2022													
140	МПГ.СМР2881	Монтаж блок-боксов	шт	2	2	17.10.2020	18.10.2020	17.10.2020 18.10.2020												
141	МПГ.СМР2882	Монтаж трансформаторов	шт	2	2	20.11.2021	21.11.2021	20.11.2021 21.11.2021												
142	МПГ.СМР2883	Монтаж НКУ	шт	1	1	20.03.2022	20.03.2022	20.03.2022 20.03.2022												
143	МПГ.СМР2890	Монтаж лотков	шт	1185	15	18.05.2021	01.06.2021	18.05.2021 01.06.2021												
144	МПГ.СМР3330	Монтаж защитной трубы	м.п.	644	4	02.06.2021	05.06.2021	02.06.2021 05.06.2021												
145	МПГ.СМР3340	Монтаж электрооборудования	шт	79	6	06.06.2021	11.06.2021	06.06.2021 11.06.2021												
146	МПГ.СМР3350	Прокладка кабельной продукции	м.п.	5170	10	21.03.2022	30.03.2022	21.03.2022 30.03.2022												
147	МПГ.СМР3360	Разработка грунта	м3	189	1	12.06.2021	12.06.2021	12.06.2021 12.06.2021												
148	МПГ.СМР3370	Устройство заземления	м.п.	700	3	13.06.2021	15.06.2021	13.06.2021 15.06.2021												
149	МПГ.СМР3380	Обратная засыпка	м3	189	1	16.06.2021	16.06.2021	16.06.2021 16.06.2021												
150	МПГ.СМР3390	Подготовка электрооборудования к испытаниям	шт	13	2	23.05.2022	24.05.2022	23.05.2022 24.05.2022												
151	МПГ.СМР3400	Монтаж электрооборудования прожекторных мачт	шт	10	1	18.05.2022	18.05.2022	18.05.2022 18.05.2022												
152	МПГ.СМР3410	Монтаж защитной трубы	м.п.	60	3	19.05.2022	21.05.2022	19.05.2022 21.05.2022												
153	МПГ.СМР3420	Прокладка кабельной продукции прожекторных мачт	м.п.	60	1	22.05.2022	22.05.2022	22.05.2022 22.05.2022												
154	Автоматизация					21	23.05.2022	12.06.2022	23.05.2022 → 12.06.2022											
155	МПГ.СМР2900	Автоматизация			21	23.05.2022	12.06.2022													
156	5535-P-014.013.000-АТ-01					21	23.05.2022	12.06.2022	23.05.2022 → 12.06.2022											
157	МПГ.СМР2910	5535-P-014.013.000-АТ-01			21	23.05.2022	12.06.2022													
158	МПГ.СМР2920	Монтаж электрооборудования	шт	63	2	23.05.2022	24.05.2022	23.05.2022 24.05.2022												
159	МПГ.СМР2925	Монтаж щита	шт	1	1	25.05.2022	25.05.2022	25.05.2022 25.05.2022												
160	МПГ.СМР3430	Монтаж защитной трубы	м.п.	239	2	26.05.2022	27.05.2022	26.05.2022 27.05.2022												
161	МПГ.СМР3440	Прокладка кабельной продукции	м.п.	8635	12	28.05.2022	08.06.2022	28.05.2022 08.06.2022												
162	МПГ.СМР3450	Расключение кабельной продукции	шт	80	2	09.06.2022	10.06.2022	09.06.2022 10.06.2022												
163	МПГ.СМР3460	Устройство заземления	м.п.	123	2	11.06.2022	12.06.2022	11.06.2022 12.06.2022												
164	Пожарная сигнализация					35	13.06.2022	17.07.2022	13.06.2022 → 17.07.2022											
165	МПГ.СМР2930	Пожарная сигнализация			35	13.06.2022	17.07.2022													
166	5535-P-014.013.000-ПС-01					7	13.06.2022	19.06.2022	13.06.2022 → 19.06.2022											
167	МПГ.СМР2940	5535-P-014.013.000-ПС-01			7	13.06.2022	19.06.2022													
168	МПГ.СМР2950	Монтаж электрооборудования	шт	5	1	13.06.2022	13.06.2022	13.06.2022 13.06.2022												
169	МПГ.СМР3470	Монтаж защитного рукава	м.п.	20	1	14.06.2022	14.06.2022	14.06.2022 14.06.2022												
170	МПГ.СМР3480	Монтаж лотков	шт	13	1	15.06.2022	15.06.2022	15.06.2022 15.06.2022												
171	МПГ.СМР3490	Прокладка кабельной продукции	м.п.	1750	3	16.06.2022	18.06.2022	16.06.2022 18.06.2022												
172	МПГ.СМР3500	Расключение кабельной продукции	шт	44	1	19.06.2022	19.06.2022	19.06.2022 19.06.2022												
173	Охранная сигнализация					28	20.06.2022	17.07.2022	20.06.2022 → 17.07.2022											

#	Идентификатор операции	Название операции	Единица измерения	Плановое количество	Длительность - по завершении	Начало	Окончание	2020				2021				2022				2023				
								K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
174	МПГ.СМР2960	Охранная сигнализация			28	20.06.2022	17.07.2022																	
175	5535-P-014.013.000-ОС-01					10	20.06.2022	29.06.2022	20.06.2022 ▾ 29.06.2022															
176	МПГ.СМР2970	5535-P-014.013.000-ОС-01			10	20.06.2022	29.06.2022																	
177	МПГ.СМР2980	Монтаж электрооборудования	шт	124	4	20.06.2022	23.06.2022	20.06.2022 23.06.2022																
178	МПГ.СМР3510	Монтаж защитного рукава	м.п.	56	1	24.06.2022	24.06.2022	24.06.2022 24.06.2022																
179	МПГ.СМР3520	Монтаж лотков	шт	3	1	25.06.2022	25.06.2022	25.06.2022 25.06.2022																
180	МПГ.СМР3530	Прокладка кабельной продукции	м.п.	1230	2	26.06.2022	27.06.2022	26.06.2022 27.06.2022																
181	МПГ.СМР3540	Расключение кабельной продукции	шт	6	1	28.06.2022	28.06.2022	28.06.2022 28.06.2022																
182	МПГ.СМР3550	Устройство заземления	м.п.	3.5	1	29.06.2022	29.06.2022	29.06.2022 29.06.2022																
183	Система радиосвязи					18	30.06.2022	17.07.2022	30.06.2022 ▾ 17.07.2022															
184	МПГ.СМР2990	Система радиосвязи			18	30.06.2022	17.07.2022																	
185	5535-P-014.013.000-РТ-01					10	30.06.2022	09.07.2022	30.06.2022 ▾ 09.07.2022															
186	МПГ.СМР3000	5535-P-014.013.000-РТ-01			10	30.06.2022	09.07.2022																	
187	МПГ.СМР3010	Монтаж опорных конструкций	шт	6	1	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022 30.06.2022																
188	МПГ.СМР3560	Монтаж электрооборудования	шт	20	3	01.07.2022	03.07.2022	01.07.2022 03.07.2022																
189	МПГ.СМР3570	Монтаж лотков	шт	11	1	04.07.2022	04.07.2022	04.07.2022 04.07.2022																
190	МПГ.СМР3580	Прокладка кабельной продукции	м.п.	394	1	05.07.2022	05.07.2022	05.07.2022 05.07.2022																
191	МПГ.СМР3590	Расключение кабельной продукции	шт	30	1	06.07.2022	06.07.2022	06.07.2022 06.07.2022																
192	МПГ.СМР3600	Устройство заземления	м.п.	50	1	07.07.2022	07.07.2022	07.07.2022 07.07.2022																
193	МПГ.СМР3610	Настройка компонентов сети	шт	4	2	08.07.2022	09.07.2022	08.07.2022 09.07.2022																
194	Система видеонаблюдения					8	10.07.2022	17.07.2022	10.07.2022 ▾ 17.07.2022															
195	МПГ.СМР3020	Система видеонаблюдения			8	10.07.2022	17.07.2022																	
196	55535-P-014.013.000-СВН-01					8	10.07.2022	17.07.2022	10.07.2022 ▾ 17.07.2022															
197	МПГ.СМР3030	55535-P-014.013.000-СВН-01			8	10.07.2022	17.07.2022																	
198	МПГ.СМР3040	Монтаж электрооборудования	шт	39	2	10.07.2022	11.07.2022	10.07.2022 11.07.2022																
199	МПГ.СМР3620	Монтаж лотков	шт	8	1	12.07.2022	12.07.2022	12.07.2022 12.07.2022																
200	МПГ.СМР3630	Монтаж защитной трубы	м.п.	58	1	13.07.2022	13.07.2022	13.07.2022 13.07.2022																
201	МПГ.СМР3640	Разработка грунта	м3	56	1	13.07.2022	13.07.2022	13.07.2022 13.07.2022																
202	МПГ.СМР3650	Прокладка кабельной продукции	м.п.	730	3	14.07.2022	16.07.2022	14.07.2022 16.07.2022																
203	МПГ.СМР3660	Обратная засыпка	м3	56	1	17.07.2022	17.07.2022	17.07.2022 17.07.2022																
204	МПГ.СМР3670	Расключение кабельной продукции	шт	2	1	17.07.2022	17.07.2022	17.07.2022 17.07.2022																
205	Благоустройство					6	08.07.2022	16.07.2022	08.07.2022 ▾ 16.07.2022															
206	МПГ.СМР3760	Благоустройство			6	08.07.2022	15.07.2022																	
207	5535-P-014.013.008-АД-01					9	08.07.2022	16.07.2022	08.07.2022 ▾ 16.07.2022															
208	МПГ.СМР2779	5535-P-014.013.008-АД-01			9	08.07.2022	16.07.2022																	
209	МПГ.СМР3700	Уплотнение грунта	м3	1862	2	08.07.2022	09.07.2022	08.07.2022 09.07.2022																
210	МПГ.СМР3710	Устройство прослойки из нетканого материала	м2	743	1	10.07.2022	10.07.2022	10.07.2022 10.07.2022																
211	МПГ.СМР3720	Устройство оснований из щебня	м3	123.6	1	11.07.2022	11.07.2022	11.07.2022 11.07.2022																
212	МПГ.СМР3730	Укладка дорожных плит	шт	21	1	12.07.2022	12.07.2022	12.07.2022 12.07.2022																
213	МПГ.СМР3740	Укрепление обочин щебнем	м3	21	1	13.07.2022	13.07.2022	13.07.2022 13.07.2022																
214	МПГ.СМР3750	Укрепительные работы	м2	756	2	14.07.2022	15.07.2022	14.07.2022 15.07.2022																
215	МПГ.СМР3751	Установка дорожных знаков	шт	17	1	16.07.2022	16.07.2022	16.07.2022 16.07.2022																
216	Пуско-наладочные работы					460	01.10.2020	17.07.2022	01.10.2020 ▬ 17.07.2022															
217	МПГ.ПНР1120	Выполнение ПНР			460	01.10.2020	15.07.2022																	
218	Закупочные процедуры					83	01.10.2020	03.02.2021	01.10.2020 ▬ 03.02.2021															
219	МПГ.ПНР1071	Формирование графика контракции ПНР			83	01.10.2020	03.02.2021																	
220	МПГ.ПНР1080	Разработка ТЗ, разделительная ведомость, расчет стоимости			20	01.10.2020	28.10.2020	01.10.2020 ■ 28.10.2020																
221	МПГ.ПНР1090	Разработка и утверждение закупочной документации			19	29.10.2020	25.11.2020	29.10.2020 ■ 25.11.2020																
222	МПГ.ПНР1100	Проведение закупочных процедур			20	26.11.2020	23.12.2020	26.11.2020 ■ 23.12.2020																
223	МПГ.ПНР1110	Заключение договора			24	24.12.2020	03.02.2021	24.12.2020 ■ 03.02.2021																
224	КУУГ					78	01.05.2022	17.07.2022	01.05.2022 ▬ 17.07.2022															
225	МПГ.ПНР1050	Выполнение ПНР по Межпромысловому газопроводу			78	01.05.2022	17.07.2022																	
226	Индивидуальные испытания					10	01.05.2022	10.05.2022	01.05.2022 ▬ 10.05.2022															
227	МПГ.ПНР1060	Выполнение индивидуальных испытаний			10	01.05.2022	10.05.2022																	
228	МПГ.ПНР1130	Испытание емкости аварийного слива			5	01.05.2022	05.05.2022	01.05.2022 05.05.2022																
229	МПГ.ПНР1140	Испытание резервуара противопожарного запаса воды			5	06.05.2022	10.05.2022	06.05.2022 10.05.2022																
230	Испытания систем					54	25.05.2022	17.07.2022	25.05.2022 ▬ 17.07.2022															
231	МПГ.СМР2150	Испытания систем			54	25.05.2022	17.07.2022																	
232	МПГ.СМР2160	Испытание системы электроснабжения			1	25.05.2022	25.05.2022	25.05.2022 25.05.2022																
233	МПГ.СМР2170	Испытание системы электрообогрева			1	26.05.2022	26.05.2022	26.05.2022 26.05.2022																
234	МПГ.СМР2180	Испытание системы автоматизации			1	27.05.2022	27.05.2022	27.05.2022 27.05.2022																

#	Идентификатор операции	Название операции	Единица измерения	Плановое количество	Длительность - по завершении	Начало	Окончание	2020				2021				2022				2023						
								K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4				
								235	МПГ.СМР2190	Испытание пожарной сигнализации			1	20.06.2022	20.06.2022									20.06.2022		20.06.2022
236	МПГ.СМР2200	Испытание охранной сигнализации			1	30.06.2022	30.06.2022									30.06.2022		30.06.2022								
237	МПГ.СМР2210	Испытание системы радиосвязи			1	10.07.2022	10.07.2022									10.07.2022		10.07.2022								
238	МПГ.СМР2220	Испытание системы видеонаблюдения			1	17.07.2022	17.07.2022									17.07.2022		17.07.2022								
239	Комплексные испытания					14	04.07.2022	17.07.2022								04.07.2022	▼	17.07.2022								
240	МПГ.ПНР1070	Выполнение комплексных испытаний			14	04.07.2022	17.07.2022									04.07.2022	■	17.07.2022								